

	<p>CITTA' DI SAVIGLIANO Provincia di Cuneo</p>	 REGIONE PIEMONTE
	<p>AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI Sede Comunale – C.so Roma n. 36 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it</p>	

Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale di
alcuni tratti di strade del concentrico comunale - anno 2025

PROGETTO ESECUTIVO

ART. 41 Comma 8 D.Lgs. 36/2023

RELAZIONE SOSTITUTIVA DEL PIANO DI SICUREZZA

Savigliano 30.09.2025

Il Progettista
(geom. FISSOLO Sergio)

Il Responsabile del Progetto
(arch. ALBERIONE Nadia)



Descrizione Lavori: Riasfaltatura tratti stradali comunali

Importo complessivo dei lavori: € 78.100,00 di cui € 1.301,73 per oneri per la sicurezza e € 14.070,17 per manodopera

Committente: Comune di Savigliano

Impresa esecutrice: prevista 1

Luogo di esecuzione: [Strade varie Concentrico capoluogo]

Durata prevista dei lavori: [es. 30 giorni naturali e consecutivi]

Analisi fabbisogno uomini giorno

Costo medio orario 2025 : €. 30,00

Uomini giorno = € 14.070,17 / (€.30,00 x 8) = 58,62 => 59 Uomini giorno

1. Premessa

La presente relazione sostituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), non dovuto per i lavori in oggetto, e ha la funzione di fornire all'impresa esecutrice le indicazioni necessarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività.

2. Descrizione sintetica dei lavori

I lavori consistono in:

- fresatura del tappetino di usura esistente;
- trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
- stesa di nuovo conglomerato bituminoso;
- compattazione con rullo;
- rifacimento della segnaletica orizzontale (ove previsto).

3. Rischi principali connessi alle lavorazioni

- Investimento da veicoli in transito;
 - Caduta dall'alto o scivolamenti in cantiere;
 - Investimento da mezzi d'opera;
 - Rumore e vibrazioni da macchinari;
 - Esposizione a polveri e fumi da conglomerato bituminoso;
 - Ustioni da contatto con conglomerato caldo;
 - Movimentazione manuale di carichi.
-

4. Misure di prevenzione e protezione

- Segnaletica di cantiere: posizionamento di segnaletica temporanea conforme al Codice della Strada (D.M. 10/07/2002), con delimitazione dell'area di lavoro e, ove necessario, regolazione del traffico con movieri o semafori mobili.
 - Dispositivi di protezione individuale (DPI): obbligo di casco, guanti, calzature antinfortunistiche, giubbotto ad alta visibilità, cuffie/otoprotettori, mascherine antipolvere e indumenti protettivi contro schizzi di bitume caldo.
 - Organizzazione del cantiere: mantenimento delle vie di fuga libere, delimitazione delle zone operative, uso di mezzi con dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
 - Rischio traffico: interruzione o regolazione della circolazione stradale in prossimità dei lavori, con adeguato preavviso agli utenti.
 - Igiene e ambiente di lavoro: mezzi di cantiere in regola con la manutenzione, riduzione delle polveri tramite bagnatura se necessario, divieto di fiamme libere vicino a depositi di carburanti o bitume.
 - Pronto soccorso ed emergenze: disponibilità di kit di pronto soccorso, addetti formati e recapiti utili per il 118 e Vigili del Fuoco.
-

5. Obblighi dell'impresa esecutrice

- Redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008;

- Applicare le misure di prevenzione e protezione indicate nella presente relazione;
 - Garantire la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
 - Vigilare sull'uso effettivo dei DPI;
 - Coordinarsi con il committente in caso di interferenze con altri cantieri o servizi pubblici.
-

6. Conclusioni

La presente relazione sostitutiva costituisce documento di riferimento per la gestione della sicurezza nei lavori di riasfaltatura, da attuarsi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.